

Enjoy the Quality

남양유업 호남공장 투자 개요



남양유업주식회사

Enjoy the Quality

순 서

1

남양유업 소개

2

남양유업 호남공장 투자개요

1. 남양유업 소개

1.1 남양유업 개요

주 소	서울시 중구 남대문로 1가 18번지
대표이사	박 건 호
설 립 일	1964년 3월 13일
자 본 금	44억 3천만원
매출규모	7,944억원('05년) 8,190억원('06년)
직원규모	약 3,000 명
주요제품	조제분유, 이유식, 영유아식, 시유 가공유, 발효유, 치즈, 음료
사 업 장	본사, 중앙연구소, 공장(4), 지점(17) 나주공장 건설진행중



1. 남양유업 소개

1.2 남양유업의 발자취

1) 창업 및 기반구축 (1960-70년대)



- ▶ 1964. 3. 13. 남양유업주식회사 설립
- ▶ 1965. 11. 1. 천안공장 완공
- ▶ 1967. 1. 10. 유아용 조제분유 남양분유 생산
- ▶ 1978. 6. 24. 기업공개, 주식상장

2) 사세 확장기 (1980년대)



- ▶ 1980. 2. 14. 공주공장 완공
- ▶ 1980. 3. 30. 남양3.4우유 생산
- ▶ 1982. 8. 9. 성장기어린이용 조제분유 점프 생산
- ▶ 1988. 12. 30. 경주공장 신설

3) 고도 성장기 (1990년대)



- ▶ 1991. 1. 10. 발효유 불가리스 생산
- ▶ 1994. 8. 29. DHA함유우유 아인슈타인 생산
- ▶ 1996. 7. 3. 남양1등급 우유 생산, 우유대혁명 선언
- ▶ 1999. 5. 6. 99 생산성대상 수상 (산업자원부)
- ▶ 1999. 6. 7. 99 가치경영 최우수기업상 대상 수상 (한국능률협회)

1. 남양유업 소개

4) 제품 다각화 및 경쟁력강화 (2000 ~ 2003년)



▶ 2000년도 니어워터O₂, 리쫘, 여련잎 녹차, 남양 알로에 生, 위력 생산

▶ 2001. 9. 13. 중

Enjoy the Quality

남양유업주식회사 호남공장

투자개요

1. 사업의 개요

1.1 사업장 위치

□ 전라남도 나주시 금천면 촌곡리 278번지 일원

1.2 부지 및 건축물

□ 부지 : 31,108평

□ 연건평 : 약 6,800평

1.3 생산제품

□ 1차 : 발효유, 시유

- 일반우유류 35품목 (Capa. : 92만봉/일, 원유 사용량 : 184ton/일)

- 발효유류 4품목(Capa. : 43만봉/일, 원유 사용량 : 36ton/일)

□ 2차 : 멸균유



1. 사업의 개요

1.4 호남공장 관할 권역

□ 호남, 제주전역 및 영남 서부 관할(29개 코스)

1.5 투자 예상 금액

□ 약 750 억원

1.6 호남공장 Concept

“**最高**의 제품을 생산하는 **最適**의 호남공장 건설”

- 미래지향적 설계
- 친환경, 변화효율지향 자동화 공장
- 물류기지 구축
- 지역과 함께하는 공장
- 내·외 고객 지향 공장건설



2.투자경과내역

추진일자	진행 내역	비 고
'03.4	전라남도 나주시와 공동 유치팀 구성(7명) 및 공장부지 안내	
'03.7	후보지별로 가격 및 입지조사 실시	
'04.7	5개 후보지 정밀조사 및 부지가격조사 실시 남양유업 공장 예정지 확정(나주시 금천면 촌곡리):7/26일	
'04.8.31	투자협약체결(535억원 투자)	
'05.5	도시 기본계획변경 승인	
'05.9	농공단지 지정 승인	
'05.11	실시설계 승인	
'05. 11	토목공사 실시	

3. 대관 지원

3. 전라남도와 나주시의 행정.재정적 지원

전라남도와 나주시의 One Stop Service 팀 구성으로, 제반 기반시설 및 인허가 절차를 지원하여 단기간 내에 농공단지 승인과 실시설계 승인을 득하여 공사를 추진하게 됨

3.1 행정지원 One Stop Service 팀 구성운영(전라남도+나주시+유관기관)

- ☐ 도시계획기본계획 변경 및 농공단지 지정 절차 이행
- ☐ 각종 인허가 업무처리 등 공장설립시까지 행정지원

3.2 기반시설(SOC) 설치비 지원

- ☐ 진입로 도로 및 상하수도 시설, 전력 및 통신시설, LNG등의 기타 설치지원

3.3 관계 법령 및 조례에 의한 지원(고용 교육훈련지원비)

4. 공사추진 일정

4. 공사 추진 일정

구 분	일 정	소요 기간	비고
부지 매입,인허가	~05.11	완 료	
토목설계,인허가	~05.11	완 료	- 11월 30일 실시설계 승인
토목공사(1차)	~06.06	5개월	- 부대토목공사 포함(~07.8)
건축설계,인허가	~06.10	5개월	
건축공사	~07.12	12개월	
생산설비 설치공사	~08.02	15개월	- 생산 설비 발주/설치/시운전

5. 기대 효과

5. 기대효과

5.1 최신유가공 설비 및 물류 시스템 도입을 통한 지역경제 활성화 및 지역 낙농업 육성

- ▶ 지역 낙농업의 경쟁력 강화 : 낙농업의 생산성 향상, 품질 개선, 마케팅 강화
- ▶ 지역 낙농업의 수익성 증대 : 낙농업의 생산비 절감, 판매가격 상승, 수익성 증대
- ▶ 지역 낙농업의 지속가능성 확보 : 낙농업의 환경친화적 생산, 사회적 책임 강화
- ▶ 지역 낙농업의 브랜드 가치 상승 : 낙농업의 브랜드 가치 상승, 지역 이미지 개선
- ▶ 지역 낙농업의 일자리 창출 : 낙농업의 생산량 증가, 일자리 창출

Enjoy the Quality



**좋은기업 최적의 공장으로
지역경제에 기여하겠습니다.**

감사합니다.

Namyang

남양유업